

Mötesplats: Bragnum Björkhaga

Deltagare:

Bosse Carlsson
Peter Andersson
Johan Lindqvist telefon
Lars-Erik Enoksson
Gösta Singstrand
Camilla Björkman
Ralph Algotsson
Lars-Ingemar Martinsson
Per Johansson

§ 1. Mötet öppnades av Lars-Erik.

§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman

Ordförande: Lars-Erik Enoksson
Sekreterare: Gösta Singstrand
Justeringsman: Ralph Algotsson

§ 3. Föregående möte

Atg-listan från föregående möte gicks igenom, vad som är avklarat och vad som återstår.

§4. Kommunikation

- Missförstånd: Diskuterades skillnaderna mellan uttrycken projektering och beredning/planering. Eftersom man ändå i sak är överens vad som behöver göras/vem som gör det, är definitionerna av uttrycken ändå av underordnad betydelse.
- Kontakter med entreprenörerna: **Beslut:** Johan och Lars-Erik sköter dem.

§ 5 Byggnationen

- a) Nuläget/fortsättning** Lars-Erik redogjorde för nuläget och planerna för närmaste tiden. SLL:s dagbok updateras fortfarande inte helt som utlovats.
- b) Brister uppmärksammade av SLL boxmontage** Frågan skjuts upp till nästa byggmöte. Alternativt kan föreningen ta över detta
- c) Byggmötet** Lars-Erik och Johan redogjorde för byggmötet 20 aug. Val av markeringspålar: **Beslut:** Järnrör används. Ev. (GPS-) inmätning av fibern diskuterades. Den är relativt kostsam. Frågan bör utredas och beslut tas senare. Alternativt kan man sätta markeringspålar tätare. Nästa byggmöte framflyttat till den 15 september.
- d) Sjukabel el landförläggning Torpa-Hofsnäs-Ekenäs** **Beslut:** Landförläggning.
- e) Projektering/Planering helheten** SLL missnöjd med kartorna. Johan ordnar detta.
- f) Projektering/planering inför byggstart Dannike** Peter & Johan jobbar vidare med detta.
- g) Projektering/planering inför byggstart tätorten** Tätorten delas upp i 4 områden:
 - 1 Lind-Cypress-Ekvägen mfl dvs områdena nära Ingsvallen och väster om järnvägen
 - 2 "Finska Viken" dvs de södra delarna och väster om järnvägen
 - 3 Salängsgatan mfl, dvs öster om järnvägen och norr om Boråsvägen
 - 4 Skolan – kyrkan dvs öster om järnvägen och söder om BoråsvägenHög beläggningsgrad inom området prioriteras. Tidsplan bör tas fram.
- h) Samråd Länsstyrelsen tillkommande och ändrade sträckor** Områdena vid Porten-Djurgården oklara ännu betr. sträckning, utredning pågår. Se även Att-göralistan.
- i) Bygglov samverkansnämnden Ulricehamn-Tranemo strandskydd** Kvarstår.
- j) Markavtalen** Lars-Erik samlar dem allt eftersom i pärm, Gösta uppdaterar listan på dropboxen (mapp Markupplåtelseavtal).

k) Rapport nätverksmöte 31(8 Tärby Peter redogjorde för mötet. Trots hög hastighet upplevdes internet långsamt i Tärby. Efter koll visade sig svartiderna vara långa. IP-Only bör tillfrågas för vår del. Vår förening är beredd ordna nätverksmöte om/när vi blir tillfrågade.

l) O-ringenmöte 11 september: Lars-Erik deltar, och tar med fakturan. Lars vill ha fakturaunderlaget. Kostnad för nedkörning av skåp i Givarp skall också regleras.

Fiberkonferens i Gbg 13 september: Johan och Lars-Erik åker på den.

§ 6. Medlemsfrågor

Stoppavgiftens funktion vara eller icke vara återigen Blev inte diskuterad, istället innehåll i nästa nyhetsbrev (som bör ut snarast) med betoning på varför man bör anmäla fiberanslutning omgående.

Beslut: Ingen tilläggsavgift för sent tillkommande i Varred-området.

Nya medlemmar 16 nya medlemmar har tillkommit och 3 medlemmar har avböjt fiberanslutning.

§7. Ekonomiska frågor Lars informerade om att likviditetsproblem kan uppkomma senare i höst (prel. i december). Vid nästa möte måste tas beslut om en kortare bankkredit. Det finns några enstaka medlemmar som inte betalat något. Det kan hända att dessa inte fått någon faktura. Avstämning och kontroll kommer att ske.

§ 8. Övriga frågor

§ 9. Nästa styrelsemöte

Hålls på Björkhaga söndagen den 4 oktober kl. 13.00

§ 10 Mötets avslutning

Vid protokollet


.....
Gösta Singstrand

Justeras


.....
Ralph Algotsson