



Slutrapport för Leader-checken

Långhem Landsbygd Fiber ek. för under bildande c/o Lars-Erik Enoksson

Datum för ansökan 2013-01-18

Datum för slutrapport 2013-12-15

Diarienummer: 2010-061 AE

Projektid: 2013-01-18—2013-12-31

Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas).

Föreningens styrelse består 2013-12-15 av:

Lars-Erik Enoksson, ordförande	0708-644407
Johan Lindqvist	0706-213350
Lars Hedegård, kassör	0702-676737
Bosse Carlsson	0702-842506
Ulf Andersson	0705-342533
Lars-Ingemar Martinsson	0705-884847
Gösta Singstrand, sekreterare	0325-41069
Per Johansson	0706-576825
Göran Schelin	0703-538026

Slutrapporten kommer att publiceras i en projektdatabas, så att den kan bli till nytta för andra aktörer som arbetar med utveckling av landsbygden. Du ska därför även lämna slutrapporten i elektroniskt format.

1. Beskriv vad som utförts i projektet under hela projekttiden

Sedan en första intresseundersökning för ett fibernätverk på Långhems landsbygd genomfördes hösten 2012 och den lokala Leaderchecken beviljades i början av 2013 har projektet i huvudsak fokuserat på att rekrytera medlemmar till föreningen och skapa ett intresse för ett framtida fibernätverk inom verksamhetsområdet. Parallellt med medlemsrekryteringen har förberedelser genomförts för den kommande projekteringen av fibernätverket.

Medlemsrekryteringen har i stora drag genomförts på följande sätt:

- Kontinuerlig muntlig information till boende inom området genom t.ex. hembesök har genomförts under hela projekttiden.
- Upprättande av hemsida (www.fiberilanghem.se / www.fiberilanghem.se)
- Informationsmöte i mars 2013, annonsering i Borås tidning och STT.
- Utdelning av informationsbroschyr i juni 2013.
- Arrangemang av två ”öppet hus”-styrelsemöten med möjlighet för besökare att ställa frågor till styrelsen under hösten 2013. Platser: Bragnums bygdegård och Hofsnäs.
- Utdelning och utskick av nyhetsbrev i december 2013.

Förberedelsearbetet för kommande projektering har i stora drag genomförts på följande sätt:

- Upprättande av kartmaterial över verksamhetsområdet genom en fiberkarta (åtkomst genom hemsidan www.fiberilanghem.se).
- Grov planering av det kommande fibernätverket på karta
- Inhämtning av information gällande val av material och kostnader för dessa.
- Kontinuerlig kontakt med Tranemo kommun för att undersöka möjligheten till samförläggning / samarbete kring fibernätverket.
- Inhämtning av information kring fibernätverk för att bygga upp kompetensen i styrelsen. Exempel på aktiviteter har varit deltagande vid informationsmöten arrangerade av Leader Sjuhärad / Companion Sjuhärad, möten med andra fiberföreningar i området för diskussion om samarbeten samt besök på andra fiberföreningars hemsidor.
- Kontakt med möjliga entreprenörer för kommande arbete (t.ex. projektering).

2. Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade beslutade kostnader?

Om detta är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser?

3. Har projektet konstruerat/producerat/utformat några rapporter, utredningar, broschyrer, CD eller annat informationsmaterial?

Om vad?

Har kontoret fått ett exemplar?

Föreningen har under projekttiden tagit fram en informationsbroschyr samt ett nyhetsbrev. Båda bifogas slutrapporten för att kontoret ska ha ett exemplar.

4. Hur blev det verkliga utfallet gällande projektets förväntade indikatorer/resultat (indikatorerna angav du i din ansökan,)?

Fyll i nästa sida!

Under projekttiden har Långhem landsbygd ek. förening startats upp och vid årsskiftet 2013/14 nått över 100 anslutna medlemmar vilket ger en god grund för det fortsatta arbetet med att projektera och anlägga ett fibernätverk på Långhems landsbygd. Projektering beräknas genomföras under våren 2014 och anläggningen beräknas vara påbörjad under sommaren/hösten 2014. Projektet har således skapat möjlighet för ett framtida fibernätverk på Långhems landsbygd vilket stärker de indikatorer som Leader Sjuhärad satt upp och som tagits upp i ansökan. De indikatorer som projektet bidragit till är:

- Positiv befolkningsutveckling – fibernätverk ger förbättrat infrastruktur på landsbygden. En indikator som med tanke på den korta projekttiden ej kan anses vara uppnådd innan fibernätverket är på plats.
- Lokal byutveckling – föreningens arbete medför att boende inom verksamhetsområdet lär känna varandra och träffas. Föreningen blir en arena för kommunikation och samarbete vilket gynnar byutvecklingen. Indikatorn uppfylld.
- Ökat samspel miljö-natur-kultur-människa – föreningens projekteringsarbete ger på sikt möjlighet för utveckling av det lokala natur- och kulturarvet genom att de boendes levnadsförutsättningar förbättras. Indikatorn kan dock först sägas vara nådd när fibernätverket är på plats vilket den korta projekttiden inte medger. Indikatorn ännu ej uppfylld.
- Öka den lokala basservicen – Ett fibernätverk stärker levnadsförutsättningar och konkurrenskraft bland både boende och företag. Indikatorn kan dock först sägas vara nådd när fibernätverket är på plats vilket den korta projekttiden inte medger. Indikatorn ej uppfylld ännu.
- Ökad livskvalitet och nya mötesplatser – Föreningens arbete stärker sammanhållningen inom verksamhetsområdet och fibernätverket ger möjlighet till vidareutvecklad kommunikation. Arbetet under projekttiden har medfört att nya kontakter skapats (t.ex. vid informationsmöten, stämmor och i styrelsearbetet) samtidigt som de kommande fibernätverket och driften av detta ger mötesplatser och aktiviteter. Indikatorn uppfylld.
- Boendes möjlighet till delaktighet – Föreningens styrelse har varit öppen för de som vill engagera sig och har också vuxit sedan den första projektgruppen tillsattes genom LRF:s försorg. Under våren 2014 kommer fler engagerade boende behövas för att driva föreningen framåt. Vid årsskiftet 2013/14 har föreningen ca 100 medlemmar och 110 anslutna fastigheter. Målet med 200 fastigheter är framflyttat till hösten 2014. Flertalet potentiella medlemmar vill ha mer information om den kommande kostanden för att ansluta sig till fibernätverket innan de blir medlemmar. En bättre kostnadskalkyl beräknas kunna tas fram under våren 2014.

5. Beskriv det "mervärde" som du tycker att projektet gett bygden.

Förutom att föreningens arbete hittills / projektet medfört förutsättningar för att skapa ett framtida fibernätverk på landsbygden runt Långhem har också nya kontakter mellan medlemmar inom föreningen skapats. Kontakter som framöver kan bidra till fortsatt utveckling av bygden.

6. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om, vad har fungerat bra respektive mindre bra?

Stödet från kontoret har varit toppenbra. Enkelt och tydligt. Möjligheten för styrelsen att få information/stöd via Leader Sjuhärad / Companion Sjuhärad har också varit bra och uppskattas.

Mål	Indikator	Antal enligt ansökan	Utfall - kommentar
Ökad inflyttning till Sjuhärad är en effekt av projekten som genomförs inom Leader	Antal projekt som syftar till en positiv befolkningsutveckling	1	På sikt ja – när fibernätverket är i gång
	Antal projekt som arbetar med lokal byutveckling	1	Föreningen är igång och arbetar för ett framtida fibernätverk
Ökat samspel mellan miljö-natur-kultur-människa	Antal projekt som bevarar o/e utvecklar det lokala natur- och kulturarvet	1	På sikt ja – när fibernätverket är i gång
Befintlig basservice ska hållas på samma nivå eller utvecklas ytterligare. Vid avsaknad av basservice i vissa områden ska dessa ha åtgärdats genom etablering av nya basserviceinrättningar.	Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen	1	På sikt ja – när fibernätverket är i gång
Nätverk har skapats för gemensamma satsningar, ökad livskvalitet och nya mötesplatser.	Antal nya mötesplatser och kulturaktiviteter	1	Ja – föreningens arbete har skapat nya mötesplatser (informationsmötet / stämmor / styrelsemöten)
Boende i Sjuhärads landsbygd skall ha möjlighet att vara med i utvecklingen av sin bygd	Antal deltagare i projekt, målet 200 är satt utifrån 200 fastigheter	200	Ca 100 medlemmar (representerar dock i flera fall en hel familj) med 110 fastigheter anslutna till föreningen vid årsskiftet 2013/14. Målet 200 fastigheter beräknas vara nått hösten 2014.
	Därav ungdomar under 25 år		1
	Därav kvinnor		20
	Därav invandrare		0

Ort och datum

Projektägarens underskrift

Lars Hedegård, kassör och firmatecknare

För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår.

Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen.

Lags slutkommentar:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Namnförtydligande

Rapporten godkännes.

.....
Ort och datum

.....
Underskrift LAG